

Protocolo de trabalhos no Datacenter CMC

1- Nome do Funcionário que vai acompanhar os Trabalhos:

Debraun Gomes

2- Entidade: NetNet

3- Nome dos Funcionários: Prison Bengui

4- Objectivo de Trabalho:

MUDANÇA EQUIPAMENTO PARA NOVO
DATA CENTER E LEVANTAMENTO DO
EQUIPAMENTO CISCO 2911 ROUTER
TESTE FIBRA INFRA-STRUTURA CMC

5- Número da Rack onde se vai Trabalhar: MBKINTADC2CMC/RACK ___ /U___

6- Equipamentos em que se vai trabalhar:

RACK 04 na DTC1 e RACK ADVALINK
DTC-2, RACK 1 na ODF (KINTA)

7- Resultados dos trabalhos realizados:

FICOU REDONTE A LIGACAO EM
FIBRA INFRA-STRUTURA - CMC KINTA

Data 09 / 09 / 2022

Tempo: Início 12 / 45 Fim 17 / 34

Func. Interno

Debraun Gomes

Func. Externo

[Assinatura]

Obs: Este Documento, vai ajudar a prevenir problemas no datacenter em caso de serem feitas alterações nos serviços, sabermos de antemão onde vamos actuar para solucionar o mesmo.